



Liebe Freunde,

14. September 2010

Leider konnte ich nur vor 2 Monaten den letzten vollständigen Statusbericht geben, da ich zwischenzeitlich in Urlaub war. Jedoch wurde während meiner Abwesenheit weiter gearbeitet, trotz des vielen Regens den wir während der letzten 6 Wochen hatten.



Die Verputzarbeiten wurden fortgeführt. Alle Wände, Decken, Pfeiler und Träger sind verputzt. Die Geländer und eiserne Fenster wurden geschweißt und eingebaut.



Zur Zeit werden die Fenstergitter für einige Räume, die etwas mehr Einbruchssicherheit benötigen, angefertigt und dann in den nächsten Wochen eingebaut.

Während der vergangenen 6 Wochen wurden Fliesen in allen vorgesehenen Räumen verlegt. Nur die Aufgangstrepfen und Gänge stehen noch zum Fliesenverlegen an, da wir dort ziemlich viel hin und her laufende Personen hatten und wir deshalb den Baufortschritt abgewartet haben bis das nun nicht mehr notwendig ist. Ich gehe davon aus, dass die Fliesenarbeiten Ende nächster Woche abgeschlossen sind.

Die Tische für die Labors werden zur Zeit angefertigt und nur noch der Zusammenbau steht an. Für die Oberfläche der



Speisesaaltische werden wir Aluminiumblech kaufen um ein einfaches Saubermachen und gute Hygienebedingungen zu ermöglichen. Das Aluminiumblech wird an die Tischoberfläche angepasst und dann die Tischplatte mit Tischbeine bestehend aus einem Stahlrahmen versehen. Danach werden wir mit der Möbelfertigung für die Klassenräume wie Ablagen, Schultische, Bänke und Stühle weitermachen.

Alle Wasserrohrarbeiten sind erledigt, außer die Verlängerung zu den separaten Toilettenhäuschen. Eine zweite Wasserversorgungsleitung wurde installiert um eine kontinuierliche Wasserversorgung der Secondary School sicherzustellen und keine Unterbrechung der Versorgung des Gebäudes der Primary School zu verursachen.

Wir dachten, dass wir mit den Toiletten und dem Untergrundtank schon weiter wären, jedoch auf Grund des dauernden Regens, der früher als erwartet kam, war das nicht möglich. Wir haben aber bereits alle notwendigen Mauersteine für die Toilettenhäuschen zwischenzeitlich angefertigt. Auch hat uns der felsige Untergrund, der etwa bei 6 Fuß im Boden beginnt, gebremst. Wir müssen uns nun überlegen mit welcher Methode wir den Fels beseitigen können um auf die notwendige Tiefe für die Plumpsklos zu kommen. Auf Grund der Gesundheitsvorschriften haben wir leider keinen anderen Platz für die Toilettenhäuschen auf dem Grundstück. All das kann bedeuten, dass wir mehr Arbeitszeit dafür brauchen werden als ursprünglich gedacht.



Die Ausschachtungsarbeiten für den Untergrundtank haben sich schwieriger als erwartet herausgestellt. Wir sind auf eine sehr harte Gesteinsschicht gestoßen. Da jedoch das Loch sich während der Regenperiode mit Wasser gefüllt hatte, können wir erst jetzt mit dem Ausschachten fortfahren und wir hoffen, dass wir Ende nächster Woche damit fertig sind.



Der nächste Monat wird unser letzter Monat sein um die Hauptarbeiten am Secondary School Gebäude abzuschließen, wobei die letzten Verputzarbeiten in den nächsten 2 Wochen erledigt werden.

Das wird uns dann ermöglichen mit den Malerarbeiten fortzufahren, die dann etwa einen Monat Zeit benötigen werden, natürlich abhängig von der Wettersituation! Die Arbeiten an den Toiletten und dem Untergrundtank werden auch weitergeführt. Die letzte Arbeit wird dann die Drainage und die Erdarbeiten im Außenbereich sein. Zur Zeit sind die bisherigen Kosten noch im Rahmen des Budgets, jedoch stehen noch die Glasarbeiten, Elektrik und Malerarbeiten an, ebenso die Fertigung der Möbel. Leider erwarten wir nun aus der Gesamtprojektsicht heraus eine Überschreitung des ursprünglichen Budgets um etwa 10% inklusive der noch anfallenden Arbeitskosten. Noch einmal herzlichen Dank für die Unterstützung des Projekts. Wir sind jetzt schon sehr auf den Auswahlprozess gespannt um das richtige Personal für die Führung der Secondary School zu finden und planen die erste Besetzung im Februar 2011 vollendet zu haben.



Natalie

